

11 - Projekt „Parkové úpravy“

Pro vlastní realizaci parkových úprav naše společnost nejdříve zadala úkol zpracování studie projektu parkových úprav. Po zadání, následných jednáních, diskuzi, posouzení předložené studie a zpracování připomínek Města Harrachov, zadala naše společnost projekt k dalšímu vypracování renomované společnosti „Ateliér zahradní a krajinné tvorby Liberec“, a to včetně plánu výsadby a zpracování jednotlivých etap realizace.

To vše s ohledem na časovost výsadby podle vegetačních období jednotlivých dřevin a investičních a časových možností vlastní realizace. Kompletní projekt byl v návaznosti na odsouhlasenou studii parkových a souvisejících úprav předán Městu Harrachov 30.06.2004.

Následně naše společnost provedla všechny etapy dané projektem „parkových úprav“:

I. Etapa :

- zadání, vypracování a odladění projektu parkových úprav daného území,
- terénní úpravy a jemné dočištění terénu v celém prostoru dojezdu bobové dráhy a kolem provozní budovy,
- terénní úpravy a jemné dočištění terénu podél celé trasy vleku a bobové dráhy,
- vyčištění lesa podél bobové dráhy a v celém okolí projektu,
- štěpkování dřevního nepořádku,
- úprava náspu nájezdu bobové dráhy kamenným polem,
- vyspádování - v některých místech z přírodního kamene – odtoků dešťové vody (I. a II. etapa),
- vybudování nové cesty od garáží vpravo podél vleku bobové dráhy vzhůru lesem směrem ke kótě Hřebínek,
- vybudování cesty od garáží podél toku Kamenice v návaznosti na starou místní pěšinu,
- svedení dešťové vody přirozenými kamennými svody do Kamenice,
- kompletní úprava prostoru kolem provozní budovy - perk, penetrace cest, dešťové svody atd.,
- výsadba dřevin a keřů v celém prostoru dojezdu bobové dráhy,
- výsadba dřevin a keřů podél trasy vleku podle odsouhlaseného plánu výsadby,
- travní osetí celého prostoru bobové dráhy, trasy vleku a dojezdu bobové dráhy,
- vybudování dřevěného můstku přes bobovou dráhu včetně přístupové cesty k můstku a klidové zóně dlážděné zámkovou dlažbou.

Termín dokončení : srpen 2004

Náklady : 420.000 Kč

II. Etapa :

- kompletní oddělení trasy vleku, bobové dráhy a dojezdu bobové dráhy zábradlím z „kulatiny“ v celkové délce 500 m,
- ochranné nátěry zábradlí z „kulatiny“ v délce 500 m podél cesty na Hřebínek přírodní barvou,
- kompletní dobudování cesty z předvrcholu kopce „Hřebínek“ podél vleku bobové dráhy, včetně překladu spodní části cesty,
- vybudování příčných odtoků dešťové vody,
- hrubé zemní práce na stavbě jezírka včetně vybudování vtoku a odtoku do jezírka v oddechové části u dojezdu bobové dráhy,
- druhé zatravnění všech ploch dle projektu parkových úprav včetně navezení sena z harrachovských luk k vysemenění a vytvoření půdního krytu,
- vyčištění celého prostoru lesa v dotčeném území od kamenů, vývrátů, větví, nepořádku a jemné dočištění celého prostoru. Práce vykonávaly po dobu 2 měsíců 2 osoby,
- štěpkování dřevního nepořádku,
- dosadba dřevin a keřů dle plánu II. etapy,
- výsadba stromků dle plánu II. etapy.

Termín dokončení : říjen 2004

Náklady : 330.000 Kč

III. Etapa :

- výsadba dřevin dle plánu III. etapy parkových úprav proběhla dle požadavků Jiřího Berana v následujícím rozsahu :

<u>původní návrh</u>	<u>uravený návrh</u>
80 ks buk lesní	100 ks buk lesní
80 ks javor klen	150 ks javor klen
210 ks smrk ztepilý	500 ks smrk ztepilý

Za cca 200 poražených stromů jich naše společnost v prostoru Hřebínku vysázela na naše náklady 750 ks.

- plocha určená k zalesnění dle III. etapy pokrývá určenou plochu ve sponu cca 2 x 1,5 m,
- ochrana listnatých sazenic, t.j. BK a JV je provedena drátěným pletivem a SM kolíkem,
- po provedené výsadbě byla provedena 3x individuální zálivka speciální směsí,
- část výsadby ve spodní části (cca 140 ks) bylo provedeno za podpory zmulčování dřevní štěpkou,
- výsadba byla přihnojena včetně doplnění výsadby (vylepšení úhynu).
- precizování veškerých ploch s perkovým povrchem (zlikvidování děr a výtluků od deště),
- vybudování 42 metrů dlouhé dřevěné stěny oddělující prostor garáží od prostoru bobové dráhy, včetně doškové stříšky a ochranných nátěrů (550.000 Kč),
- precizování všech předchozích etap parkových úprav,
- štěpkování dřevního nepořádku,
- výsadba květin v okolí bobové dráhy.

Termín dokončení : září 2005

Náklady : 130.000 Kč + 550.000 Kč oddělující dřevěná stěna

Z celého dřívě až odpudivého, neudržovaného a psími výkaly znečištěného prostoru se realizací parkových úprav stává vyhledávaný kout k příjemným procházkám k dřívě opomíjenému začátku Anenského údolí. Napomohly tomu krásně vyspravené lesní cesty, všechny úpravy provedené ve zmíněných třech etapách i nová výsadba mladých stromků.